






栃木県県土整備部建築課			
受	総括監督員	主任監督員	監督員
理			

とちぎ建設技術センター			
確	監理者	監理者	監理者
認			

# 工 事 履 行 報 告 書 ( 2 月 )

( 工 程 管 理 報 告 書 )

[ 124 - 90029 ]

工 事 名		県営大和住宅 2 号棟新築機械設備工事		
出来高	計 画	1.04 %	作 成 日	平成25年1月31日
	実 施	0.31 %	請負業者名	和田工業株式会社
			現場代理人	鈴木 一滋 
(進捗状況)		<p>第7回、第8回定例会議 実施</p> <p>基礎スリーブ取付</p> <p>(基礎コンクリート打設)</p>		
備考				

実 施 工 程 管 理 図 表

工事名	概要		階数		延床面積		契約工期		H24.10.22 ~		H25.11.5		請負金額											
	概要	新築	5	階	延床面積	建築面積	変更工期	変更工期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	請負金額	請負業者名	現場電話番号
県営大和住宅2号棟新築機械設備工事					3,367.55	852.45																61,250,000 円	和田工業株式会社	
内部給水設備	1,837.5	3.00	2	1.00	0.06	0.03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
メータ一室内給水設備	4,287.5	7.00	0	0.00	0.00	0.00	2	1.00	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内部排水設備	9,249.0	15.10	2	1.00	0.30	0.15	1	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
各戸給排水衛生給湯換気設備	25,357.5	41.40	0	0.00	0.41	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外部給水設備	796.0	1.30	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外部排水設備	1,225.0	2.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
給湯器設備	10,290.0	16.80	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
都市ガス設備	8,207.5	13.40	2	1.00	0.27	0.13	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計	61,250.0	100.00	1.04	0.31	1.04	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

出来高欄の記入方法  
 上段：工種別出来高率  
 下段：工種別出来高率×構成率

※ 予定：----- 実施：-----

現場代理人

鈴木 一滋

印





# 工事月別報告書 ( 2 月 )

[ 124 - 900029 ]

工事名		県営大和住宅2号棟新築機械設備工事						
工事場所		栃木県宇都宮市大和2丁目						
出来高	計画	1.04	%	作成日	平成24年10月30日			
				担当者	星 淳一郎 (印)			
	実施	0.00	%	請負業者名	和田工業株式会社			
				現場代理人	鈴木 一滋 (印)			
日	天気	作業内容		人工	日	天気	作業内容	人工
1 (金)	◎	準備・書類作成			16 (土)	○	準備・書類作成	
2 (土)	○	準備・書類作成			17 (日)	○		
3 (日)	○				18 (月)	●	準備・書類作成	
4 (月)	○	スリーブ墨出し		2	19 (火)	○	準備・書類作成	
5 (火)	○	スリーブ墨出し		2	20 (水)	○	コンクリート打設合番	1
6 (水)	◇	準備・書類作成			21 (木)	○	コンクリート打設合番	1
7 (木)	○	準備・書類作成			22 (金)	○	コンクリート打設合番	1
8 (金)	○	準備・書類作成			23 (土)	○	準備・書類作成	
9 (土)	○	基礎スリーブ取付		2	24 (日)	○		
10 (日)	○				25 (月)	○	準備・書類作成	
11 (月)	○	基礎スリーブ取付		2	26 (火)	○	第8回定例会議	
12 (火)	○	第7回定例会議			27 (水)	○	準備・書類作成	
13 (水)	○	準備・書類作成			28 (木)	○	準備・書類作成	
14 (木)	◇	準備・書類作成						
15 (金)	●	準備・書類作成						
備考		凡例 晴れ      曇り      雨      雪 ○          ◎          ●          ◇						

# 工事状況写真



1

No.1

撮影日:H25. 2. 4



2

No.2

撮影日:H25. 2. 9

# 工事状況写真

3



No.3

撮影日:H25. 2. 9

4



No.4

撮影日:H16.