



受 理	栃木県県土整備部建築課		
	総括監督員	主任監督員	監督員

確 認	とちぎ建設技術センター		
	監理者	監理者	監理者
			

工 事 履 行 報 告 書 (4 月)

(工 程 管 理 報 告 書)

[124 - 900029]

工 事 名		県営大和住宅 2 号棟新築機械設備工事		
出来高	計 画	4.80 %	作 成 日	平成25年4月30日
	実 施	4.80 %	請負業者名	和田工業株式会社
			現場代理人	鈴木 一滋 
	(進捗状況)		第11回、第12回定例会議 実施 2階スラブ建築指導課検査立ち合い 1階躯体コンクリート打設合番 2階壁スリーブ取付 3階梁スリーブ、スラブスリーブ取付 2階躯体コンクリート打設合番 3階壁スリーブ取付	
備考				

実施工程管理図表

工事名	概要		新築		月日												請負金額	請負業者名	現場電話番号		
	延床面積	階数	延床面積	階数	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月				10月	
県営大和住宅2号棟新築機械設備工事	3,367.55	5階	852.45	5階	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	61,250,000 円	和田工業株式会社		
内部給水設備	1,837.5	3.00	0.15	0.09																	
メータ一室内給水設備	4,287.5	7.00	0.70	0.00																	
内部排水設備	9,249.0	15.10	1.06	0.30																	
各戸給排水衛生給湯換気設備	25,357.5	41.40	2.07	0.83																	
外部給水設備	796.0	1.30	0.00	0.99																	
外部排水設備	1,225.0	2.00	0.00	1.12																	
給湯器設備	10,290.0	16.80	0.00	0.00																	
都市ガス設備	8,207.5	13.40	0.67	1.47																	
計	61,250.0	100.00	4.80	4.80																	



出来高欄の記入方法
 上段：工種別出来高率
 下段：工種別出来高率×構成率

現場代理人 鈴木 一滋

工事費構成率及び出来高率月別内訳表

工事名	果営大和住宅2号棟新築機械設備工事										延床面積		階数		契約工期		H24.10.22~H25.11.5		請負金		業者名 現場住	和田工業株式会社 028-305-2129											円			
	構成率		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月			7月		8月		9月		10月		11月						
	%		計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施	計画	実施						
																															RC造	5階	建築面積	変更工期		
内部給水設備	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.06	0.03	0.15	0.03	0.30	0.09	0.60	1.50	2.10	2.70	3.00	3.00	100	100	3.00	3.00	3.00	100	3.00	3.00	100	3.00	3.00	100	3.00		
メーター一室内給水設備	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	1.40	2.10	3.50	5.60	8.00	6.30	7.00	100	100	6.30	7.00	7.00	100	7.00	7.00	100	7.00	7.00	100	7.00			
内部排水設備	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.30	0.15	1.06	0.30	1.51	5.29	7.55	12.08	15.10	15.10	15.10	100	100	15.10	15.10	15.10	100	15.10	15.10	100	15.10	15.10	100	15.10			
各戸給排水衛生給湯換気設備	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	2.07	0.83	4.14	16.56	20.70	33.12	37.26	41.40	41.40	100	100	37.26	41.40	41.40	100	41.40	41.40	100	41.40	41.40	100	41.40			
外部給水設備	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.04	0.65	1.30	100	100	0.65	1.30	1.30	100	1.30	1.30	100	1.30						
外部排水設備	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.06	1.00	2.00	100	100	1.00	2.00	2.00	100	2.00	2.00	100	2.00						
給湯器設備	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	13.44	16.80	16.80	100	100	13.44	16.80	16.80	100	16.80	16.80	100	16.80	16.80	100	16.80				
都市ガス設備	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.27	0.13	0.40	1.30	0.67	1.47	4.02	6.03	9.38	13.40	13.40	100	100	9.38	13.40	13.40	100	13.40	13.40	100	13.40	13.40	100	13.40			
計	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	1.04	0.31	2.14	2.68	4.80	8.99	29.47	41.56	72.22	88.81	100.00	100.00	100.00	88.81	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

※上欄（工事科目別出来高率） ・ 下欄（工事科目別出来高率×構成率）

担当者名 鈴木 一滋

工事月別報告書 (4 月)

[124 - 900029]

工事名		県営大和住宅2号棟新築機械設備工事						
工事場所		栃木県宇都宮市大和2丁目						
出来高	計画	4.80	%	作成日	平成25年4月30日			
				担当者	永島 剛 (印)			
	実施	4.80	%	請負業者名	和田工業株式会社			
				現場代理人	鈴木 一滋 (印)			
日	天気	作業内容		人工	日	天気	作業内容	人工
1 (月)	○	2階スラブスリーブ取付		4	16 (火)	○	3階梁スリーブ墨出し	2
2 (火)	●	2階スラブスリーブ取付		1	17 (水)	○	3階梁スリーブ取付	3
3 (水)	○	2階スラブスリーブ取付		4	18 (木)	◎	3階梁スリーブ取付	4
4 (木)	○	建築指導課検査立ち合い		1	19 (金)	○	3階スラブスリーブ取付	2
5 (金)	○	1階躯体コンクリート打設合番		2	20 (土)	◎	準備・書類作成	
6 (土)	○	2階壁スリーブ墨出し		1	21 (日)	●		
7 (日)	○				22 (月)	○	3階スラブスリーブ取付 第12回定例打合せ	2
8 (月)	○	準備・書類作成			23 (火)	○		
9 (火)	○	2階壁スリーブ墨出し 第11回定例打合せ		1	24 (水)	○	2階躯体コンクリート打設合番	2
10 (水)	○	2階壁スリーブ墨出し		2	25 (木)	○	3階壁開口スタイロホーム取付	2
11 (木)	○	2階壁スリーブ取付		1	26 (金)	○	準備・書類作成	
12 (金)	○	準備・書類作成			27 (土)	○	3階壁スリーブ墨出し	1
13 (土)	○	3階梁スリーブ、スラブスリーブ墨出		1	28 (日)	○		
14 (日)	○				29 (月)	○	3階壁スリーブ取付	1
15 (月)	○	3階梁スリーブ、スラブスリーブ墨出		1	30 (火)	◎	1階スリーブ釘処理	1
備考		凡例 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 晴れ ○ 曇り ◎ 雨 ● 雪 ◇ </div>						

工事状況写真

1



No.1

2階スラブ建築指導課検査立ち合い
撮影日:H25. 4. 4

2



No.2

1階躯体コンクリート打設合番
撮影日:H25. 4. 5

工事状況写真

3



No.3

2階壁スリーブ取付

撮影日:H25. 4. 10

4



No.4

3階梁スリーブ取付状況

撮影日:H25. 4. 17

工事状況写真

5



No.5

施工状況確認(永嶋氏、高野氏、手塚氏)状況

撮影日:H25. 4. 22

6



No.6

3階壁スリーブ取付状況

撮影日:H25. 4. 29