

## 打合せ記録簿 (分科会)

第 13 回					項	1 / 1		
発注者側	総括 監督員	主任 監督員	監督員	工事 監理者	請負者側	現場 代理人	主任 (監理) 技術者	担当者
	印	印	印	印		印	印	印
個所名	分科会				請負者	和田工業株式会社		
工事名	県営大和住宅2号棟新築機械設備工事				契約番号	124900029		
出席者	発注者側	技術センター：手塚様			場 所	現場事務所		
	受注者側	和田工業：鈴木			打合せ 方 式	(会議) 電話・ ( )		
議 題	発議者			回	答	回答者		
1. 前回打合せ記録簿確認								
・ 第12回議事録の確認。				鈴木	確認しました。			手塚
2, 発注者連絡事項								
3, 監理者連絡事項								
・ 建物内の配管の試験立会いを事前に 連絡をお願いします。				手塚	了解しました。事前に連絡しま す。			鈴木
・ 提出書類を返却します。					受領しました。			鈴木
分科会打合せ議事録 (11回)								
1階平面配管詳細図 (09-1~6)								
2~5階平面配管詳細図 (10-1~6)								
梁貫通チェックシート (2階)								
4, 請負者連絡事項								
・ ピット内配管振れ止め支持金物制作 図・要領図を提出します。				鈴木				
・ ダクト工事、保温工事の施工要領書 を提出します。				鈴木				
・ 施工図 (PS詳細図) 修正 (13-1~ 3) を提出します。				鈴木				

議 題	発議者	回 答	回答者
5, 現場確認			
・4階梁スリーブ、スラブスリーブの取付、スラブインサートの取付の確認をお願いします。	鈴木	確認しました。OKです。	手塚
・ピット内配管（排水）の施工状況の確認をお願いします。	鈴木	確認しました。OKです。	手塚
5月14日打合せ記録(技術センター 高野氏)			
・ピット内配管振れ止め支持金物制作図・要領図を提出します。	鈴木	受領します。 ピット内配管振れ止め支持金物	高野
・ダクト工事、保温工事の施工要領書を提出します。	鈴木	制作図はOKです。 (5月14日返答)	
・施工図（PS詳細図）修正（13-1～3）を提出します。	鈴木		
・梁スリーブチェックリスト（3階）を提出します。	鈴木	受領します。 (5月14日返答)	高野
・洗濯器パンの器具廻り、給湯リモコン（UB内）のシーリングは必要でしょうか。	鈴木	洗濯器パン廻りはシーリング（白）施工、給湯リモコン（UB内）はメーカーの仕様を確認して施工する事。(5月14日返答)	高野
		給湯リモコンは附属のパッキンを使用して取り付け、全周シーリングします。 (メーカー施工説明書より)	鈴木
・レジファットのダクトは不燃材で断熱する必要があるため、建築工事で施工する吹付けのウレタン材がダクトに付着しないように注意すること。	高野	了解しました。 ダクト及び保温の一部先行施工をして養生し、ダクトにウレタン材が付着しないようにします。	鈴木